

**ACTA SINTESIS**  
**HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO**  
**Sesión extraordinaria 11 de agosto de 2014**

Se inicia la sesión ordinaria de la fecha, a horas 10:15, bajo la presidencia del MSc. Ing. Víctor Hugo Herrera Cusicanqui –Decano a.i., previa verificación del quórum reglamentario, poniendo a consideración el Orden del Día: Conformación Comisión de recepción: “Obra Fina y Servicios Edificio de Talleres y Laboratorios Bloque B”, Aprobación de Proyectos Estudiantiles y Asuntos Varios, el mismo que es aprobado

**1.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN: “ OBRA FINA Y SERVICIOS EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS BLOQUE B”**

<b>REGISTRO</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1870	Solicitud conformación de Comisión para la recepción provisional de la “Obra Fina y Servicios Edificio de Talleres y Laboratorios Bloque B” y aceptación de aceptación de fecha 11 de agosto de la presente gestión.	Aprobado

El señor Presidente solicita realizar un resumen al respecto, en fecha 6 de junio la empresa BET SUR debió realizar la entrega de la Obra mencionada, la misma mediante nota solicito la ampliación de 66 días calendario; por ítems que no se habían entregado el mismo que fue aprobado por esta instancia en fecha 4 de junio de la presente gestión. La fecha de entrega vence el día de hoy, la norma indica que se tiene que conformar la Comisión de Recepción la misma que tiene que estar lista para la recepción; esta comisión actúa si cinco días antes la empresa envía nota solicitando la entrega del edificio al supervisor, el supervisor al fiscal y este a la máxima autoridad de la Facultad; la comisión será notificada por el presidente de este Consejo, la misma tiene la función de revisar todo lo que corresponde a la entrega, para cumplir con el reglamento.

En el Comité Ejecutivo de fecha 8 de agosto de 2014, se ha determinado traer una propuesta para la conformación de la Comisión de acuerdo a la siguiente relación:

- El Jefe del Departamento de Infraestructura mas el encargado de Obras Ing. Bacarreza
- Dirección Administrativa de la Facultad
- Unidad Desconcentrada de Infraestructura
- Comisión de Infraestructura del H.C.F.
- Supervisor de Obra
- Bienes y Servicios
- Jefe de Inventarios

La Comisión además estará compuesta por

- Dos persona del Centro de Estudiantes Facultativo

- Dos Directores de Carrera (Topografía y Geodesia – Electromecánica).

El rol de la Comisión una vez llegada la Nota, actúa y realizara la verificación en sitio de la entrega de la Obra, si no existiera la nota la comisión no actúa pero está conformada. En consideración: Aprobado.

El señor Presidente explica, que si hoy no nos entregan la Obra a partir de mañana corren multas y la ejecución de la Boleta de Garantía y tienen 40 días mas (todo este tiempo se aplicaran multas que significa el 10%), el informe del fiscal indica que se tiene un 75% de avance de obra y un 33% de pagos; el porcentaje de 75 no habilita la recepción de la Obra tendría que tener un 90%.

## 2. APROBACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIANTILES

REGISTRO	ASUNTO	OBSERVACIONES
1906	Solicitud de autorización de distribución Recursos IDH 2014. Nota de fecha 1 de agosto de 2014 emitida por el Univ. Ángel Chapi Yampara – Representante del Centro de Estudiantes Facultativo.	Pendiente
1908	Solicitud de aprobación de Proyectos Deportivos “1er Encuentro Deportivo de Fútbol”. Nota de fecha 1 de agosto de 2014, emitida por el Univ. Ángel Chapi Yampara – Representante del Centro Facultativo.	Pendiente

Los representantes del Centro de Estudiantes, consensuaran la utilización de los recursos IDH 2013 y 2014.

## 3.- VARIOS

REGISTRO	ASUNTO	OBSERVACIONES
S/N	Solicitud de aprobación del Presupuesto Operativo Anual gestión 2015 de las diferentes Unidades Académicas de la Facultad.	<b>Aprobado</b> Las Carreras deben presentar la Nota y la Resolución de Carrera respectivamente.

La sesión concluye a horas 16:40

Acta transcrita por: Rossio del Carmen Choque Escobar

V°B° Lic. Rafael Onofre Montes  
**DECANO**

